

# **Piano della performance**

art. 9, comma 1 lett. b) D. Lgs.n.150/2009

**Anno 2017**

**OBIETTIVO 05.02.03**

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

<b>Periodo di riferimento</b>	ANNO 2017		
<b>Centro di responsabilità</b>	DIRIGENTE AREA RISORSE		
<b>Area</b>	RISORSE		
<b>Servizio</b>	TECNICO		
<b>Obiettivo strategico</b>	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO		
<b>Obiettivo operativo</b>	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DESTINATI ALLA LOCAZIONE E STIPULA RELATIVI CONTRATTI DI LOCAZIONE		
<b>Obiettivo gestionale</b>	Realizzazione adeguamento strutturale attraverso la costruzione della scala di sicurezza sull'edificio Boma Mantova locato ad Ag. Entrate	<b>Peso ponderale</b>	<b>2,14</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
<b>Impatto sui bisogni</b>	Ristrutturazione edifici o parti di essi con adeguamenti alle norme di sicurezza necessari per la prosecuzione di contratti di locazione.		
<b>Stakeholders</b>	P.A. destinatarie di uffici nuovi e/o a norma (Ag. Entrate)		

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi					
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza			
	Servizio Acquisti, contratti e Patrimonio per procedure di gara						
Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I <sup>^</sup> rilev.	II <sup>^</sup> rilev.	Rilev. finale	% ragg.
	Tempo di realizzazione intervento entro il 31.12.2017	Tempi effettivi/tempi programmati	100%				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
05.02.03 01	Adozione determinazione inviti a gara, espletamento gara		P					X	X							Entro il 30.06	100%	
			R															
05.02.03 02	Controlli amministrativi, controlli antimafia ditta aggiudicataria, firma contratto	Da fase 1	P							X	X	X				Entro il 30.09	100%	Positivo esito controlli
			R															
05.02.03 03	Consegna cantiere, controlli in corso lavori	Da fase 2	P										X	X	X	N. verbali di sopralluogo della DL	3	
			R															
05.02.03 04	Attività amministrativa propedeutica e di controllo su procedura di affidamento e esecuzione contratto	Da fase 1 e 3	P							X			X		X	Entro il 30.06	100% (e successive scadenze da contratto)	
			R															
05.02.03 05	Redazione certificato regolare esecuzione chiusura pratiche amministrative - approvazione CRE- Consegna locali	Da fase 4	P												X	Entro il 31.12	100%	Positivo esito controlli
			R															

## RISORSE ATTRIBUITE

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	
05.02.03	Alessandra Sazzi	DIR	1,2	2	
05.02.03	Claudio Caretta	D3 con PO	1,3,5	3	
05.02.03	Prampolini Anna, Ugoletti Gemma	Vari	4	1	
05.02.03	Antonella Simonini	D3 con PO	1,2,4	3	
05.02.03	Sauro Pinotti	D3	3	2	
05.02.03	Rita Rossi	C1	2,4	2	

<b>05.02.03</b>	Lorenzo Ferretti	C1	3,5	2	
<b>Dotazione finanziaria – ENTRATE</b>					
<i>Codice bilancio</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamiento</i>	<i>Accertato</i>	<i>Variazione %</i>
<b>Dotazione finanziaria – SPESA</b>					
<i>Codice bilancio</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamiento</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Variazione %</i>
	11.02.04.01	Fabbricati patrimonio disponibile	Euro 140.000		
<b>Dotazione strumentale</b>					
<i>Cod.</i>	<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>		<i>Utilizzo (%)</i>	